

Zápis o předání a převzetí stavby

Objednatel: Obec Bílov, Bílov 5, 743 01 Bílov, IČO 48430749, DIČ CZ48430749 zastoupený starostou p. Zdeňkem Fusíkem

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice zastoupený Ing. Jiří Malík, ředitel oblast o.z. Morava a Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Zmocnění zástupci:

Za objednatele: Obec Bílov

Jméno:

p. Zdeněk Fusík

Funkce:

starosta

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Krejsa

vedoucí PJ Nový Jičín

p. Aleš Janík

stavbyvedoucí

Za technický dozor stavebníka: Ing. Zbyšek Staš

Ing. Zbyšek Staš

TDS

Název stavby:

„Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú. Bílov“

Místo objektu:

Stavba se nachází na k.ú. obce Bílov a její rozsah je definován dokumentací pro provedení stavby zpracovanou Ivo Štegněrem, 2. května 241, 742 13 Studénka, IČO 48430749 a je členěná na stavební objekty:

SO-01 Přeložky vodovodních řadů

SO-03 Splašková kanalizace

SO-05 Vodovodní přípojky

SO-06 Veřejné osvětlení

SO-100-01 Místní komunikace

SO-300-01 Dešťová kanalizace

Smlouva o dílo:

Číslo zhotovitele 841/OACW/083/2020/N2000042606
ze dne 7.9.2020

Termín zahájení realizace:

od 11.9.2020

Termín dokončení dle SoD:

do 7.2.2021
po přerušení
stavebních prací do
29.4.2021

Celková cena díla:

dle SoD 14.866.176,51,- Kč ^{BEZ} včetně DPH *Šave*

Průběh a výsledky provedených zkoušek, soupis předávaných dokladů ke stavbě:

viz. dokumentace kvality, *možnosti DSPS, gradientní vakuování, originality SD*

Zjištěné závady a nedodělky nebránící užívání popř. dodatečně požadované práce:

- propláchnout splaškovou kanalizaci
- vyrovnat kanalizační šachtu na pozemku č.02
- vyrovnat osít plochu u vsakovacích tunelů pod MK-I
- dokončit úpravu ornice kolem MK-III
- odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního stavu

Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

- | | |
|---|--------------|
| - propláchnout splaškovou kanalizaci | T: 30.4.2021 |
| - vyrovnat kanalizační šachtu na pozemku č.02 | T: 30.4.2021 |
| - vyrovnat osít plochu u vsakovacích tunelů pod MK-I | T: 30.4.2021 |
| - dokončit úpravu ornice kolem MK-III | T: 30.4.2021 |
| - odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního stavu | T: 5.5.2021 |

Sankce v případě nesplnění závazku:

dle SOD

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:

V období 11.10. – 15.10.2020 a 15.12.2020 do 28.2.2021 byly stavební práce přerušeny z titulu nevhodných klimatických podmínek tj. 81 dnů.


Záruční doba pro zhotovitele končí dne:

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
Končí dnem 26.4.2026

Stanovisko účastníků přijímacího řízení:


Za objednatele:

p.Zdeněk Fusík




Za zhotovitele:

Ing.Tomáš Krejsa




p.Aleš Janík



Za TDS:

Ing.Zbyšek Staš



Přijímací řízení bylo zahájeno dne 26.4.2021 v 9.00 hodin a ukončeno bylo dne 26.4.2021 ve 12.00 hodin.